

(様式6添付資料)

公共事業事後評価選定候補調書

1 事業概要		整理番号	R4	—	33	
事業種別	河川事業	事業主体	青森県			
事業名	広域河川改修事業	管理主体	青森県			
箇所名等 (市町村名)	田名部川 (むつ市)	事業方法	● 国庫補助 ● 交付金 ○ 県単独			
		財源・負担区分	● 国 50% ● 県 50% ○ 市町村 % ○ その他 %			
事業の背景・必要性	田名部川は、現況流下能力が低く、これまで度々浸水被害が発生していることから、自然環境の保全に配慮しながら河川改修工事を行い、概ね50年に1回の確率で発生する規模の洪水を安全に流下させて、田名部川沿川の人家や田畑を洪水被害から守る。					
主な事業内容 (事業量)	築堤L=19,715m、掘削L=7,011m、護岸L=16,833m、放水路トンネルL=675m					
想定した事業効果	《金銭価値化が可能な効果》 洪水氾濫による被害防止効果(家屋、家庭用品、農作物等) 《その他の効果》					
事業の実施経過	《事業着手》昭和31年度		《用地着手》昭和31年度		《工事着手》昭和31年度	
	《事業完了》平成29年度					
公共事業評価の実施時期	事前評価時(S31年) 〔当初計画時〕	再評価時(H10年)	再評価時(H15年)	再評価時(H20年)	再評価時(H25年)	事後評価時(R4年) 〔最終実績〕
事業期間(事業着手～事業完了)	S31 ~ 未定	S31 ~ H18	S31 ~ H26	S31 ~ H26	S31 ~ H26	S31 ~ H29
総事業費	10,280 百万円	15,200 百万円	15,200 百万円	15,900 百万円	15,900 百万円	14,375 百万円
計画変更の実施時期	第 回計画変更(年)	第 回計画変更(年)	第 回計画変更(年)	第 回計画変更(年)	第 回計画変更(年)	第 回計画変更(年)
事業期間(事業着手～事業完了)	~	~	~	~	~	~
総事業費	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> 平成10年度に再評価(長期継続による)を実施 : 対応方針→継続、個別附帯意見→なし 平成15年度に再評価(長期継続による)を実施 : 対応方針→継続、個別附帯意見→なし 平成20年度に再評価(長期継続による)を実施 : 対応方針→継続、個別附帯意見→なし 平成25年度に再評価(長期継続による)を実施 : 対応方針→継続、個別附帯意見→なし 					
《事業概要図》						
担当部課室名	県土整備部 河川砂防課		電話番号	017 - 734 - 9665		
			E-MAIL	kasensabo@pref.aomori.lg.jp		