

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部・都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川 (八戸市外3町)	S56	R17	51,024	処理場 1式 幹線管渠 L=44.3km	82.0 %	508	1.19	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部・都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市 川環状線(尻内) (八戸市)	H26	R6	7,200	計画延長 L=1,370m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁N=1箇所(266m)	68.3 %	1,300	7.67	96	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三 日町線 (八戸市)	H22	R6	3,566	計画延長L=700m 幅員W=6.0(15.0)m	72.0 %	295	1.60	93	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町通 り浜田線 (青森市)	H24	R5	2,090	計画延長L=490m 幅員W=6.0(15.0~18.0)m	84.8 %	23	1.72	92	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新 城線(新城1工区) (青森市)	R2	R6	2,400	計画延長 L=570m 幅員W=6.5(18.0)m	4.0 %	70	2.02	86	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・20号紺屋 町野田線 (弘前市)	H28	R4	5,300	計画延長L=900m 幅員W=6.0(16.0)m	17.2 %	183	4.08	85	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。