

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	野沢3期 (青森市)	R3	R8	1,032	農道12路線 L=4,263.0m 営農用水施設 2系統	24.1 %	126	1.17	87	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設保全合理化事業	名川第一工区 揚水機場 (南部町)	R3	R7	444	揚水機場改修 1箇所	14.7 %	231	2.03	96	1	○	
2	農業水利施設保全合理化事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	R6	4,362	頭首工改修 N=1箇所 排水機場改修 N=3箇所 排水路改修 L=2,391m	81.0 %	441	1.55	93	2	○	
3	農業水利施設保全合理化事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R8	1,103	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	25.9 %	209	3.26	90	3	○	
4	農業水利施設保全合理化事業	松崎 (平川市、弘前市)	R4	R9	605	用水路改修 L=2236.1m	14.9 %	52	1.53	83	4	○	
5	農業水利施設保全合理化事業	早川 (弘前市)	R4	R7	319	排水路改修 L=494.7m	23.5 %	60	1.22	83	5	○	
6	農業水利施設保全合理化事業	庄司川下堰 (平川市、弘前市)	H30	R6	515	用水路改修 L=2,112m	79.5 %	59	1.11	79	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	名川第一工区 (南部町)	R3	R8	2,011	区画整理工 A=67.8ha	32.9 %	242	2.29	97	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	深味長野 (板柳町)	R2	R7	1,756	区画整理工 A=74.9ha	70.0 %	91	1.43	93	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R9	7,113	区画整理工 A=310.3ha	76.6 %	122	1.19	91	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中泊町)	H31	R11	8,001	区画整理工 A=434.2ha	49.2 %	683	1.19	91	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	赤石 (十和田市)	R2	R7	998	区画整理工 A=36.2ha	87.2 %	32	1.44	90	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	R7	16,695	区画整理工 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所	59.9 %	298	1.39	89	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	狄ヶ館 (つがる市)	R3	R8	1,489	区画整理工 A=41.2ha	71.4 %	126	1.18	88	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	大川平 (今別町)	R2	R7	1,042	区画整理工 A=54.2ha	85.7 %	38	1.53	85	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	風合瀬 (深浦町)	R3	R8	2,306	区画整理工 A=76.9ha	50.9 %	179	1.12	85	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地中間管理機構関連農地 整備事業	今泉神山 (中泊町)	R3	R8	961	区画整理工 A=29.7ha	15.7 %	42	1.38	91	1	○	
2	農地中間管理機構関連農地 整備事業	薄市飛石 (中泊町)	R3	R8	1,602	区画整理工 A=56.5ha	19.7 %	63	1.10	89	2	○	
3	農地中間管理機構関連農地 整備事業	宮野沢浦島 (中泊町)	R3	R8	1,651	区画整理工 A=57.4ha	22.3 %	53	1.10	87	3	○	
4	農地中間管理機構関連農地 整備事業	三本木・滝沢 (青森市)	R2	R7	564	区画整理工 A=20.3ha	87.6 %	9	1.52	84	4	○	
5	農地中間管理機構関連農地 整備事業	高田 (田舎館村)	R3	R8	1,080	区画整理工 A=47.2ha	49.6 %	55	1.33	84	5	○	
6	農地中間管理機構関連農地 整備事業	猿沢 (弘前市)	R4	R9	582	区画整理工 A=12.6ha	36.5 %	66	1.17	81	6	○	
7	農地中間管理機構関連農地 整備事業	下平谷地 (五戸町)	R1	R6	672	区画整理工 A=8.2ha	62.2 %	18	1.38	80	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R8	1,575	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	57.2 %	89	3.26	98	1	○	
2	防災ダム事業	花木ダム (田子町、三戸町)	R4	R8	198	電気設備工 1式 建築工 1式	11.6 %	21	2.22	89	2	○	
3	防災ダム事業	四和ダム (十和田市、六戸町、 五戸町)	R2	R6	860	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式	60.3 %	143	1.51	89	3	○	
4	防災ダム事業	清水目ダム (東北町、野辺地町)	R1	R6	639	機器設備工 1式 建築設備工 1式	74.7 %	74	1.10	89	4	○	
5	防災ダム事業	夏坂ダム (田子町、三戸町)	R3	R8	1,472	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	22.2 %	131	1.32	84	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	藤枝 (五所川原市)	R4	R7	291	堤体工 1式	30.0 %	26	9.12	87	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	長橋 (五所川原市)	R4	R9	762	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	7.2 %	42	3.19	87	2	○	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	高館新溜池 (黒石市)	R4	R6	181	堤体工 1式 取水施設工 1式	28.9 %	8	2.49	87	3	○	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	田ノ沢 (中泊町)	R4	R7	297	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	33.6 %	17	2.34	87	4	○	
5	ため池等整備事業 (ため池整備)	奈良寛溜池 (弘前市)	R4	R7	196	堤体工 1式	32.1 %	5	2.18	87	5	○	
6	ため池等整備事業 (ため池整備)	二ノ沢 (五所川原市)	R4	R8	268	堤体工 1式	12.9 %	16	2.04	87	6	○	
7	ため池等整備事業 (ため池整備)	大堤 (青森市)	R1	R6	324	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	92.6 %	7	1.05	86	7	○	
8	ため池等整備事業 (ため池整備)	切明沼 (深浦町)	R4	R7	350	堤体工 1式	14.2 %	16	2.15	85	8	○	
9	ため池等整備事業 (ため池整備)	山道 (五所川原市)	R4	R8	437	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	10.3 %	16	1.49	85	9	○	
10	ため池等整備事業 (ため池整備)	早掛沼 (むつ市)	R3	R7	310	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	72.5 %	55	25.10	84	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	ため池等整備事業 (ため池整備)	小三郎 (つがる市)	R4	R7	305	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	8.6 %	33	1.05	82	11	○	
12	ため池等整備事業 (ため池整備)	唐皮 (五所川原市)	R3	R7	264	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	23.3 %	33	1.15	78	12	○	
13	ため池等整備事業 (ため池整備)	上谷地中堤 (おいらせ町)	R3	R7	209	堤体工 1式 取水施設工 1式	42.8 %	29	1.22	77	13	○	
14	ため池等整備事業 (ため池整備)	あしげ堤 (平川市)	R4	R7	268	堤体工 1式 取水施設工 1式	11.8 %	11	1.10	76	14	○	
15	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	R6	374	ため池工 1式 ため池浚渫工 1式	82.2 %	14	1.06	74	15	○	事業計画見直しに より、完了年延伸 のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第3西津軽 (五所川原市、つがる市)	R2	R6	905	排水路工 L=5,476.3m	62.2 %	45	1.55	88	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	沢田 (十和田市)	R3	R6	519	水路トンネル工 1式	26.9 %	111	2.04	86	2	○	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	R7	1,584	排水路工 L=11,965.6m	68.4 %	76	1.25	84	3	○	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	森山 (大鰐町)	R4	R7	234	排水路工 L=1,329.8m	9.4 %	15	1.65	82	4	○	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	妙端 (十和田市)	R4	R8	326	水路トンネル工 1式	11.3 %	3	1.34	81	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物応急対策 事業	津刈2期 (平川市、弘前市、 大鱈町)	R1	R6	903	河川復旧工 1式	84.4 %	33	1.34	88	1	○	
2	農業用河川工作物応急対策 事業	嘉沢 (田子町)	R4	R6	110	頭首工改修 1式	7.6 %	8	1.76	87	2	○	
3	農業用河川工作物応急対策 事業	沢田 (三戸町)	R4	R6	89	頭首工改修 1式	4.7 %	8	2.72	85	3	○	
4	農業用河川工作物応急対策 事業	西越 (新郷村)	R4	R6	135	頭首工改修 1式	20.2 %	3	1.97	84	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	通作条件整備事業	鬼沢 (弘前市)	R4	R8	433	農道 L=2,096.0m	3.6 %	108	1.20	82	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	R6	2,627	農用排 L=6,750.0m、 農道 L=6,104.0m、集落道 L=745.0m	75.2 %	132	1.42	93	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R6	2,734	農用排 L=9,679.4m、農道 L=3,628.9m、 集落道 L=1,320.0m、集落排水 L=1,402.9m、集落防災施設 N=4箇所、 情報基盤施設 1式	67.5 %	142	1.54	91	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	R9	2,583	農用排 L=1,506.6m、農道 L=3,881.9m、 ほ場整備 A=14.1ha、集落道 L=2,415.4m	71.4 %	182	1.47	89	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	R6	2,139	農用排 L=2,244.4m、農道 L=4,124.3m、 集落道 L=2,503.4m、営農飲雑 N=1系統、 集落排水 L=437.3m、交流基盤施設 N=1箇 所	85.5 %	45	1.23	89	4	○	
5	中山間地域総合整備事業	アグリタピア (田子町)	H30	R9	1,423	農用排 L=3,079.0m、農道 L=3,045.0m 集落道 L=1,388.0m、集落排水 L=179.0m	41.3 %	84	1.34	87	5	○	
6	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R9	1,627	農用排 L=673.5m、農道 L=5,654.0m 集落道 L=4,566.7m 集落排水 L=475.0m	46.2 %	87	1.42	86	6	○	
7	中山間地域総合整備事業	大鰐 (大鰐町)	R4	R9	730	農用排 L=1,830.0m、 農道 L=2,020.0m、 集落防災施設 L=933.0m	5.5 %	74	1.32	86	7	○	
8	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	R6	1,710	農用排 L=1,892.1m、農道 L=1,928.5m、 集落防災施設 L=827.7m、 交流基盤施設 N=1箇所	72.4 %	210	1.13	85	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進 事業	西越 (新郷村)	R4	R8	86	魚道工 1箇所	36.6 %	5	-	84	1	○	
2	農業水利施設魚道整備促進 事業	嘉沢 (新郷村)	R4	R8	254	魚道工 1箇所	16.5 %	3	-	84	2	○	
3	農業水利施設魚道整備促進 事業	沢田 (三戸町)	R4	R8	382	魚道工 1箇所	10.7 %	3	-	84	3	○	

対応方針欄 ○:継続、 -:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。